

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
- Кабинету министра

Немањина 22-26
11000 БЕОГРАД

Поштовани,

У вези са Уговором о финансирању и управљању активностима Потпројекта изградње станова за младе истраживаче Универзитета у Крагујевцу из средстава кредита Банке за развој Савета Европе (у даљем тексту: Основни уговор), који је заведен у Министарству просвете, науке и технолошког развоја под бројем 451-02-3707/2013-01 од 13.07.2012. године (у даљем тексту: Министарство), у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП) под бројем 2702 од 25.06.2014. године, у Граду Крагујевцу под бројем 400-1095/12-III од 29.06.2012. године и Универзитету у Крагујевцу под бројем 507/2 од 28.06.2012. године, Анеском I тог уговора и Вашим дописом број: 451-03-00174/2018-16/1 од 20.04.2018. године, који је у ЈУП-у заведен по бројем 2496 од 04.05.2018. године, обавештавамо Вас следеће:

Како сте у наведеном допису навели да нисте у поседу информација као ни документације из које прозилази да су се стекли услови за обављање примопредаје изграђених објеката, у прилогу Вам достављамо ради упознавања Извештај комисије за технички преглед изведених радова на објекту вишепородичног стамбеног објекта-станови за младе истраживаче, ул. Димитрија Туцовића бр. 3 у Крагујевцу, на кат. парц. бр. 5344/1 КО Крагујевац, спратности По2+По1+П+6, површине 13.785,87м², габарита 58мx18,5, број 01-388/1 од 07.05.2018. године, у којем се потврђује следеће:

1. Да је објекат изведен у складу са грађевинском дозволом - Решење број III 05-3510-259 од 29.10.2014. године;
2. Да је објекат погодан за употребу, односно да су спроведене мере заштите од пожара,
3. Да чланови Комисије за технички преглед немају издвојених мишљења и предлога;
4. Да је минимални гарантни рок за објекат 5 година, а за уграђену опрему и постројења важе рокови које је одредио произвођач опреме и
5. Да је објекат погодан за употребу.

Напомињемо да Извођач радова чува изграђене објекте, иако ова услуга није уговорена нити су ЈУП-у обезбеђена средства за чување објеката, који нису стављени у употребу иако су били грађевински завршени. Изграђени објекти нису стављени у

употребу јер Град Крагујевац, као Инвеститор по грађевинској дозволи, није благовремено у складу са динамиком изградње обезбедио услове за прикључење објеката на спољну инфраструктуру, односно електромрежу, водовод и канализацију, тт прикључак и даљинско грејање, а што се накнадно Анексом I Основног уговора и регулисало, на начин да су обезбеђена средства из кредита Европске иневстиционе банке за финансирање радова на спољној инфраструктури.

Предлажемо да се примопредаја објеката изврши у што скоријем времену, до 15.06.2018.године, истовремено са предајом техничке документације, а након извршене примопредаје радова и техничке документације између Извођача радова и ЈУП-а (наведена у Извештају комисије за технички преглед), те вас молимо да нам хитно доставите имена ваших представника који ће учествовати у примопредаји објеката (Министарство, Универзитет у Крагујевцу, Град Крагујевац и ЈУП). У противном очекујемо захтев Извођача радова за наплатом обезбеђења и чувања објеката за које је потребно обезбедити средства.

У случају потребе за додатним информацијама или документацијом особа за контакт Стања Какуча, телефон 065/2009-011.

С поштовањем,

В.д. директора




Драган Какуча


Прилог:

- Извештај комисије за технички преглед број: 01-388/Г од 07.05.2018. године.

Достављено:

- Граду Крагујевцу, градоначелнику
- Универзитету у Крагујевцу, декану

Обрађивач предмета: Стања Какуча	Потпис: 
Лице које врши контролу предмета: Стања Какуча	Потпис: 
Лице које одобрава: Тања Кадијевић	Потпис: 



INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU

Нови Сад, Косте Рацина 19 – Телефони: 021-47-22-400; 021-420-133; Факс: 021-47-22-400;
e-mail: office@ibs-ns.com; website: www.ibs-ns.com ПИБ: 102291652; МБ: 08775265
ТР код „Комерцијална банка“, бр.: 205-177705-85; ТР код „Banca Intesa“ ад Београд, бр.: 160-920278-56;

Број: 01-388/1
Нови Сад, 07.05.2018. године

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ:

**ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА - СТАНОВА ЗА МЛАДЕ
ИСТРАЖИВАЧЕ, у ул. Димитрија Туцовића бр. 3 у Крагујевцу, на кат.парц.бр.
5344/1 КО Крагујевац 3, спратности П02+П01+П+6, бруто површине 13.785,87 м²,
габарита око 58 м' х око 18,5 м'**


ИНВЕСТИТОР:

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, Немањина 22-26, Београд и
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, Трг Слободе 3, Крагујевац**

Председник комисије:

Извршни директор:

МИОДРАГ ЖИВКОВИЋ
0707950800042-0707950800042
2018.05.07 13:25:05 +02'00'



МИЛАН ЛЕЧИЋ
0212965800023-0212965800023
2018.05.07 13:23:48 +02'00'

/МИОДРАГ ЖИВКОВИЋ, дипл.инж.арх./

/мр МИЛАН ЛЕЧИЋ, дипл.инж.грађ./